





**ÓRGANO RECTOR:** SECRETARÍA DE HACIENDA  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** TECOZAUTLA  
**NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:** FAISM  
**ENCARGADO DEL FONDO:** MUNICIPIO DE TECOZAUTLA  
**EJERCICIO DEL RECURSO:** 2023

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
**NOMBRE:** C.P. CARLOS ALBERTO PEDRAZA BLANCO  
**CARGO:** AUXILIAR CONTABLE  
**CORREO ELECTRÓNICO:** cpcharly7272@gmail.com  
**TELÉFONO(S):** 761 7335056 Y 5054 CEL. 442434777

**RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA HACIENDA**

**MINISTRACIONES DIRECTAS**

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
16	HID250202528601	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TECOZAUTLA BARRIO SANTIAGUITO - 34936	2025/FAISM059016	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100%	
17	HID250302570260	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SECOS CON GUARNICIONES EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL PALMAR - 102320	2025/FAISM059017	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	
18	HID250302570232	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BOMANKOTHA BO. LOS ELIAS - 86775	2025/FAISM059018	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80%	
19	HID250302570238	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS PALMAS Y CALLE TRUENO EN TECOZAUTLA, LOC. LA MESILLA - 62450	2025/FAISM059019	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90%	
20	HID250302570218	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA BARRIO LA DIV. PROVIDENCIA - 54806	2025/FAISM059020	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100%	
21	HID250202528596	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE CALLE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA BARRIO LOS CARRIZOS - 36755	2025/FAISM059021	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
22	HID250302570257	REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO SECO A AHOGADO CAMINO A LA SALTRERA EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA SALTRERA - 104554	2025/FAISM059022	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
23	HID250302570229	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO SECO CON HUELLAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA BARRIO EL CENTRO - 80588	2025/FAISM059023	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
24	HID250302570233	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EMPEDRADO SECO CON GUARNICIONES EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL SALTO - 88200	2025/FAISM059024	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
25	HID250302570215	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL DORANHI - 95085	2025/FAISM059025	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
26	HID250202528600	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA, LOC. LA PRESA - 35358	2025/FAISM059026	\$206,382.17	\$206,382.17	\$206,382.17	\$206,382.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
27	HID250302570247	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO CON GUARNICIONES Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE TECOZAUTLA LOCALIDAD BOXHI - 89319	2025/FAISM059027	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
28	HID250202528602	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE CALLE DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA BARRIO LOS ARCOS - 36852	2025/FAISM059028	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
29	HID250302570251	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETA CON GUARNICIÓN EN TECOZAUTLA BARRIO LOS CRUCES - 88349	2025/FAISM059029	\$297,000.00	\$297,000.00	\$297,000.00	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
			<b>SUMA 2</b>	<b>\$5,038,382.17</b>	<b>\$5,038,382.17</b>	<b>\$5,038,382.17</b>	<b>\$5,038,382.17</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>		



**ÓRGANO RECTOR:** SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS.  
**UNIDAD PRESUPUESTAL:** TECOZAUTLA.  
**NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:** FAISM  
**ENCARGADO DEL FONDO:** MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.  
**EJERCICIO DEL RECURSO:** 2023

**DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
**NOMBRE:** C.P. CARLOS ALBERTO PEDRAZA BLANCO  
**CARGO:** AUXILIAR CONTABLE.  
**CORREO ELECTRÓNICO:** cpcharlv7272@gmail.com  
**TELÉFONO(S):** 761 7335056 Y 5054 CEL. 4424334777

**RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA**

**MINISTRACIONES DIRECTAS**



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECALIDAD (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
30	HID250202528604	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA, LOC. NUEVO ALIBES - 35385	2025/FAISM059030	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
31	HID250202528598	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA, LOC. LA CRUZ DE PIEDRA - 35379	2025/FAISM059031	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5%	
32	HID250902570221	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TECOZAUTLA BARRIO EL CARACOL - 80576	2025/FAISM059032	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
33	HID250902570246	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS CON GUARNICIONES EN TECOZAUTLA BARRIO LA CRUZ BLANCA - 96073	2025/FAISM059033	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
34	HID250902570252	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA JOYA PRIMERA ETAPA - 102071	2025/FAISM059034	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
35	HID250902570240	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO CON GUARNICIONES EN TECOZAUTLA BARRIO LOS GRANIZOS - 88398	2025/FAISM059036	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
36	HID250902570241	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA 588 EN TECOZAUTLA LOCALIDAD GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 64839	2025/FAISM059037	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
37	HID250202528603	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL MERCADER - 35956	2025/FAISM059038	\$213,000.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
38	HID250902570236	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN TECOZAUTLA - 80523	2025/FAISM059039	\$177,500.00	\$177,500.00	\$177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
39	HID250902570244	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TZIDEIHE - 61792	2025/FAISM059040	\$334,000.00	\$334,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
40	HID250302570239	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO 2DA ETAPA EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL AHORCADO - 97554	2025/FAISM059041	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
41	HID250202528597	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN PEDRO - 35872	SIN CLAVE	\$433,000.00	\$433,000.00	\$433,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
42	HID250202528594	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA, LOC. SAN JOAQUIN - 39312	SIN CLAVE	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
43	HID250202528592	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TENZABHI - 35437	SIN CLAVE	\$618,000.00	\$618,000.00	\$618,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
44	HID250202539528	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD YETHAY - 35446	SIN CLAVE	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
			<b>SUMA 3</b>	<b>\$4,855,500.00</b>	<b>\$4,855,500.00</b>	<b>\$4,855,500.00</b>	<b>\$280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		



ÓRGANO RECTOR: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS.  
 UNIDAD PRESUPUESTAL: TECOZAUTLA.  
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM  
 ENCARGADO DEL FONDO: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.  
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: C.P. CARLOS ALBERTO PEDRAZA BLANCO  
 CARGO: AUXILIAR CONTABLE.  
 CORREO ELECTRÓNICO: cpcharlv272@gmail.com  
 TELÉFONO(S): 761 7335056 Y 5054 CEL. 4424334777

**RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA**
**MINISTRACIONES DIRECTAS**

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:				PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
						RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO
45	HID250302570234	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA 784 C.C.T. 13DTV0785Q EN TECOZAUTLA LOCALIDAD PAÑHE - 87218	SIN CLAVE	\$1,735,500.00	\$1,735,500.00	\$1,735,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
46	HID250302570242	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 784 C.C.T. 13DTV0785Q EN TECOZAUTLA LOCALIDAD PAÑHE PRIMERA ETAPA - 101982	SIN CLAVE	\$264,500.00	\$264,500.00	\$264,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
47	HID250302570243	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA INDIGENA NICOLAS ROMERO C.C.T. 13DP80306R EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL PASO - 105721	SIN CLAVE	\$300,000.01	\$300,000.01	\$300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
48	HID250302570263	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA RURAL GENERAL REVOLUCION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BAJHI PRIMERA ETAPA - 97940	SIN CLAVE	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
49	HID250302570217	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLES DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD GANDHO - 101883	SIN CLAVE	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
50	HID250302570222	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA AV.PLATA LOC. DE ATENGO - 88525	SIN CLAVE	\$318,983.49	\$318,983.49	\$318,983.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
51	HID250302570223	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BOMANXOTHA BO. LA LOMA - 89404	SIN CLAVE	\$688,000.00	\$688,000.00	\$688,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
52	HID250302570227	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIOS DE TECOZAUTLA LOCALIDAD PAÑHE - 102023	SIN CLAVE	\$422,000.00	\$422,000.00	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
53	HID250302570230	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES CALLE BENITO JUÁREZ EN TECOZAUTLA LOCALIDAD UXDEIHE - 90434	SIN CLAVE	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
54	HID250302570237	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLES DE EMPEDRADO AHOGADO BARRIO EL NARANJO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD GANDHO - 101954	SIN CLAVE	\$880,000.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
55	HID250302570249	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BOMANXOTHA BO. LOS REYES - 89309	SIN CLAVE	\$569,000.00	\$569,000.00	\$569,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
56	HID250302570253	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESQUINA - 97327	SIN CLAVE	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
57	HID250302570255	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BOMANXOTHA BO. LOS CRUZ - 89361	SIN CLAVE	\$893,000.00	\$893,000.00	\$893,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
58	HID250302570258	CONSTRUCCION DE RED LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAMDA LOC. DE ATENGO - 103879	SIN CLAVE	\$181,016.51	\$181,016.51	\$181,016.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
59	HID250302570259	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE TECOZAUTLA LOCALIDAD PAÑHE - 102068	SIN CLAVE	\$758,000.00	\$758,000.00	\$758,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
60	HID250302570265	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD CUAMXHI - 97855	SIN CLAVE	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
<b>SUMA 4</b>				<b>\$10,930,000.01</b>	<b>\$10,930,000.01</b>	<b>\$10,930,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	



ÓRGANO RECTOR: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS.  
 UNIDAD PRESUPUESTAL: TECOZAUTLA.  
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM  
 ENCARGADO DEL FONDO: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.  
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: C.P. CARLOS ALBERTO PEDRAZA BLANCO  
 CARGO: AUXILIAR CONTABLE.  
 CORREO ELECTRÓNICO: cncharly7272@gmail.com  
 TELÉFONO(S): 761 7385056 Y 5054 CEL. 4424334777

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
 MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:					PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
					MODIFICADO	RECALCULADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO
61	HID250302570216	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TAXBATHA - 80600	SIN CLAVE	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
62	HID250302570224	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA, LOC. SAN ANTONIO - 94803	SIN CLAVE	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
63	HID250302570250	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TECOZAUTLA BARRIO EL CALVARIO - 91085	SIN CLAVE	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
64	HID250302570261	REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO SECO A AHOGADO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD DEL RIITO - 105993	SIN CLAVE	\$264,494.17	\$264,494.17	\$264,494.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
65	HID250302570266	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA LOMITA - 62342	SIN CLAVE	\$299,000.00	\$299,000.00	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
66	HID250302596194	ATLAS DE RIESGOS-MUNICIPIO DE TECOZAUTLA - 5909	SIN CLAVE	\$380,709.15	\$380,709.15	\$380,709.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
<b>SUMA 5</b>				<b>\$2,564,203.32</b>	<b>\$2,564,203.32</b>	<b>\$2,564,203.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>TOTAL DE SUMAS</b>				<b>\$34,971,510.00</b>	<b>\$34,971,510.00</b>	<b>\$34,971,510.00</b>	<b>\$16,901,806.67</b>	<b>\$12,083,424.50</b>	<b>\$12,083,424.50</b>	<b>\$12,083,424.50</b>		

ELABORÓ  
 C.P. CARLOS ALBERTO PEDRAZA BLANCO  
 AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ  
 ING. HEVER VAZQUEZ BAEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ  
 ING. MARISOL PRÍZTO AVENDAÑO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL